

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YAHUALICA, HGO.

1.- SIENDO LAS 14.00 HORAS, DEL DIA 29 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO, LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2022 FONDO: F.A.I.S.M.
 PROGRAMA: S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES
 SUBPROGRAMA: 10 CONCRETO HIDRÁULICO
 PROYECTO: _____
 NORMATIVA: S.C.T.
 NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 03 DE MAYO Y CALLE CRUZCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA
 CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2022/FAISM080006
 NO. DE BENEFICIARIOS: 800 HABITANTES

3.- LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: YAHUALICA, HGO.
 LOCALIDAD: SANTA TERESA

Latitud: 20.906072 Longitud: 98.38665



4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-080-001 FECHA: 22 abril 2022
 OFICIO DE MODIFICACIÓN No.: SEFINP-C-FAISM/GI-2022-080-023 FECHA: 19 diciembre 2022
 OFICIO DE MODIFICACIÓN No.: HACIENDA-DGP-00614/2022 FECHA: 19 abril 2023

INVERSIÓN:

APROBADA

EJERCIDA

TOTAL=	\$	2,167,490.42
FEDERAL=	\$	0.00
ESTATAL=	\$	0.00
MUNICIPAL=	\$	2,167,490.42
BENEFICIARIOS=	\$	0.00
SALDO=	\$	0.00

TOTAL=	\$	2,167,490.42
FEDERAL=	\$	0.00
ESTATAL=	\$	0.00
MUNICIPAL=	\$	2,167,490.42
BENEFICIARIOS=	\$	0.00
SALDO=	\$	0.00



[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 03 DE MAYO Y CALLE CRUZCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA
 CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2022/FAISM080006

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m2	2,031.40
086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION	m3	66.72
ACARREO A 1er. Km. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	m3	63.26
009-F.03 RECOMPACTACIONES: B) DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y AMELLONAR POR LAS ALAS LA CAPA DE LA SUB-RASANTE EXISTENTE: 1) PARA 90%	m3	303.29
086-F.07 CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS	m3	303.29
DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m3	63.26
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 m2. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, FINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTO)	m3	595.88
RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO). INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL, TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESASOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL Y MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	4.00
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=200 kg/cm2 DE 15 cm. DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN ERIMETRO, CUADROS DE 3.00 x 3.00 M. INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	m2	2,024.59
047-E.08 CHAPEO EN EL CORONAMIENTO O ENRASE, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5	m2	15.90
MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m3	18.51
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR. INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m	8.40
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=100 kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	32.85
EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD (MEDIDO COMPACTO)	m3	25.19
CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m3	15.56
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 m2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	32.85
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA Cal. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 x 62 cm.. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX; PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 03 DE MAYO Y CALLE CRUZO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2022/FAISM080006



6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 m2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION m3 66.72

ACARREO A 1er. Km. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) m3 63.26

009-F.03 RECOMPACTACIONES: B) DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y AMELLONAR POR LAS ALAS LA CAPA DE LA SUB-RASANTE EXISTENTE: 1) PARA 90% m3 303.29

086-F.07 CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS m3 303.29

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA m3 63.26

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 m2. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, FINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTO) m3 595.88

RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO). INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL, TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESASOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA pza 4.00

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=200 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN ERIMETRO, CUADROS DE 3.00 M. DE LARGO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO DE LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.) m2 2,024.59



047-E.08 CHAPEO EN EL CORONAMIENTO O ENRASE, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5 m2 15.90

MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA m3 18.51

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR. INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA m 8.40

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=100 kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA m2 32.85

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD (MEDIDO COMPACTO) m3 25.19

CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.4. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA m3 15.56

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 m2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. m2 32.85

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA Cal. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 x 62 cm.. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. m2 1.00



[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 03 DE MAYO Y CALLE CRUZCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2022/FAISM080006

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: () COMITÉ: () CONTRATO: (X) CONVENIO: ()
ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA: () INVITACION RESTRINGIDA: (X) LICITACION PUBLICA: ()
EJECUTORA: ACEROS ALONSO, S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO: MYA-INV-OBRA-FAISM-2022-080-006 FECHA: 12 mayo 2022 IMPORTE: 2,167,490.42
No. DE CONVENIO: MYA-INV-OBRA-FAISM-2022-080-006-CPT-01 FECHA: 25 julio 2022 IMPORTE: -----
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 13 mayo 2022 FECHA DE INICIO REAL: 13 mayo 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PROG.: 26 julio 2022 FECHA DE TERM. REAL: 14 agosto 2022
PRÓRROGAS: 19 DIAS FECHA DE CIERRE DE BITACORA: 14 agosto 2022

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:

COMITÉ DE OBRA

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MÁS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MÁRGEN DE CADA UNA DE LAS PARTES QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



Handwritten blue signatures on the right margin of the document.

Handwritten blue signature on the right margin of the document.


15:00

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 03 DE MAYO Y CALLE CRUZCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2022/FAISM080006


9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN

ENTREGA

GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

FIRMA: 
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL **2020 - 2024**
NOMBRE: LIC. SENÓN NAVARRO MORALES
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA

FIRMA: 
NOMBRE: ING. MOISÉS SANJUAN MORALES
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA O PROVEEDOR

FIRMA: 
NOMBRE: ACEROS ALONSO, S.A. DE C.V.
CARGO: C. FERMÍN BUSTOS TORRES

POR LA DEPENDENCIA NORMALIVA

FIRMA: 
NOMBRE: L.C. EUSEBIO HERNÁNDEZ BAUTISTA
CARGO: CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL


FIRMA: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE


POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACIÓN.

FIRMA Y SELLO: _____
DEPENDENCIA: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____


POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

FIRMA Y SELLO: 
NOMBRE: PABLO BAUTISTA HERNÁNDEZ
CARGO: DELEGADO MUNICIPAL
2020-2024

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA


FIRMA Y/O SELLO: 
NOMBRE: EUGENIO TORRES MARTINEZ
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO: 
NOMBRE: FAVIAN MARTINEZ BAUTISTA
CARGO: _____

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

FIRMA: 
NOMBRE: Ing. César Mendoza Pérez
CARGO: jefe de Departamento

No. De Oficio de Comisión: 041104-DERDA-C-1523/FI:SC-15851/2023
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 29-01-2023

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

SE TIENE CONVENIO MODIFICATORIO DE VOLUMENES DE OBRA MYA-AD-OBRA-FAISH-2022-080-006-COM-001
DE FECHA 14-04-2022