



OFICIO DE AUTORIZACIÓN			FECHA								
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	CONTRATADO	PAGADO	COMPROB.	POR COMPROBAR	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA
								FIS.	FIN.		
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-001											
23 de mayo de 2023											
2023/FAISM080001	Rehabilitación de Calles con Concreto Hidráulico en la Localidad de Yahualica	Yahualica	2,700,644.49	2,698,960.49	2,698,960.49	2,698,960.49	0.00	100%	100.0%	07/06/2023 AL 04/09/2023 90 DIAS	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
2023/FAISM080002	Construcción de Andadores de Concreto Hidráulico en Bo. Tlacomol y Bo. Xokotjzintla en la Localidad de Aguacatitla	Aguacatitla	1,106,063.61	1,106,063.61	1,106,063.61	1,106,063.61	0.00	100%	100.0%	08/06/2023 AL 21/08/2023 75 DIAS	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
2023/FAISM080003	Construcción de Muro de Contención en Calle Centro en la Localidad de Los Naranjos	Los Naranjos	328,638.87	328,638.87	328,638.87	328,638.87	0.00	100%	100.0%	08/06/2023 AL 06/08/2023 60 DIAS	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
TOTALES :			4,135,346.97	4,133,662.97	4,133,662.97	4,133,662.97	0.00				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-002											
26 de mayo de 2023											
2023/FAISM080004	Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calle en Bo. Pesmantepec en la Localidad de Atlalco	Atlalco	1,395,078.64	1,395,078.64	1,395,078.64	1,395,078.64	0.00	100%	100.0%	10/06/2023 AL 23/08/2023 75 DIAS	LUCIA VENTURA VITAL
TOTALES :			1,395,078.64	1,395,078.64	1,395,078.64	1,395,078.64	0.00				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-003											
07 de junio de 2023											
2023/FAISM080005	Construcción de Muro de Contención en el Barrio Tezatcualzintla en la Localidad de Santa Teresa	SantaTeresa	369,839.68	369,839.68	369,839.68	369,839.68	0.00	100%	100.0%	21/06/2023 AL 19/08/2023 60 DIAS	ANTONIO CERRILLA MANDUJANO
2023/FAISM080006	Construcción de Pavimentación Hidráulica en la Localidad de Atlajco	Atlajco	633,603.02	633,603.02	633,603.02	633,603.02	0.00	100%	100.0%	21/06/2023 AL 19/08/2023 60 DIAS	GRUPO HUASTECO, CONSTRUCTOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
TOTALES :			1,003,442.70	1,003,442.70	1,003,442.70	1,003,442.70	0.00				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-004											
09 de junio de 2023											
2023/FAISM080007	Ampliación de Pavimentación Hidráulica de Acceso Principal a la Localidad de Chiatitla	Chiatitla	2,548,788.15	2,547,440.75	2,547,440.75	2,547,440.75	0.00	100%	100.0%	29/06/2023 AL 26/09/2023 90 DIAS	KARLA CELINA CABALLERO FAYAD
TOTALES :			2,548,788.15	2,547,440.75	2,547,440.75	2,547,440.75	0.00				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-006											
13 de junio de 2023											
2023/FAISM080008	Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calle en Bo. Abajo en la Localidad de Tlatchiyahualica	Tlatchiyahualica	1,170,265.92	1,170,265.92	1,170,265.92	1,170,265.92	0.00	100%	100.0%	23/06/2023 AL 20/09/2023 90 DIAS	MATIAS SANCHEZ ORTEGA
2023/FAISM080009	Rehabilitación de Calle Principal con Concreto Hidráulico en la Localidad de Santa Teresa	Santa Teresa	2,545,730.36	2,544,191.44	2,544,191.44	2,544,191.44	0.00	100%	100.0%	29/06/2023 AL 26/09/2023 90 DIAS	GRUPO HUASTECO, CONSTRUCTOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
TOTALES :			3,715,996.28	3,714,457.36	3,714,457.36	3,714,457.36	0.00				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-007											
20 de junio de 2023											
2023/FAISM080010	Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calle de Acceso al Panteón Comunal Tamacuatitla Tetla en la Comunidad de Tetla	Tetla	1,762,621.67	1,761,055.26	528,316.58	528,316.58	1,232,738.68	0%	30.0%	11/07/2023 AL 08/10/2023 90 DIAS	GRUPO HUASTECO, CONSTRUCTOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
2023/FAISM080011	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en el Barrio Papantla en la Localidad de Santa Teresa	Santa Teresa	2,452,471.06	2,450,728.47	2,450,728.47	2,450,728.47	0.00	100%	100.0%	11/07/2023 AL 08/10/2023 90 DIAS	NORBERTO CERVANTES RIVERA
TOTALES :			4,215,092.73	4,211,783.73	2,979,045.05	2,979,045.05	1,232,738.68				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-008											
21 de junio de 2023											
2023/FAISM080012	Rehabilitación de Pavimentación Hidráulica de calle de en la localidad de Xóchitl	Xóchitl	1,277,033.04	1,277,033.04	1,277,033.04	1,277,033.04	0.00	100%	100.0%	14/07/2023 AL 11/10/2023 90 DIAS	GRUPO HUASTECO, CONSTRUCTOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
2023/FAISM080013	Construcción de pavimentación hidráulica de calles y andador en la localidad de Mesa Larga	Mesa Larga	779,427.54	779,427.54	779,427.54	779,427.54	0.00	100%	100.0%	14/07/2023 AL 26/09/2023 75 DIAS	NORBERTO CERVANTES RIVERA
2023/FAISM080014	Construcción de Pavimentación Hidráulica de calle de acceso principal a la localidad de El Paraje	El Paraje	2,016,022.20	2,014,404.94	604,321.48	604,321.48	1,410,083.46	0%	30.0%	11/07/2023 AL 08/10/2023 90 DIAS	GRUPO HUASTECO, CONSTRUCTOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
TOTALES :			4,072,482.78	4,070,865.52	2,660,782.06	2,660,782.06	1,410,083.46				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-009											
03 de julio de 2023											
2023/FAISM080015	Ampliación de Pavimentación Hidráulica de Calle Principal Tetzintla en la Localidad de Xoxolpa	Xoxolpa	2,173,318.87	2,171,552.71	2,171,552.71	2,171,552.71	0.00	100%	100.0%	27/07/2023 AL 24/10/2023 90 DIAS	JOSE LUIS NOCHEBUENA GARCIA
2023/FAISM080016	Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calle en Barrio Huexotitla en la Localidad de Tenamaxtepec	Tenamastepec	889,262.76	889,262.76	889,262.76	889,262.76	0.00	100%	100.0%	25/07/2023 AL 07/10/2023 75 DIAS	JOSE LUIS NOCHEBUENA GARCIA
TOTALES :			3,062,581.63	3,060,815.47	3,060,815.47	3,060,815.47	0.00				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-011											
06 de julio de 2023											



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAHUALICA, HGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES 2023



8 DE febrero DE 2024

OFICIO DE AUTORIZACIÓN		FECHA										PERIODO DE EJECUCION		CONTRATISTA
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	CONTRATADO	PAGADO	COMPROB.	POR COMPROBAR	AVANCE						
									FIS.	FIN.				
2023/FAISM080017	Construcción de Alumbrado Público en Calle de Acceso Principal en la Localidad de Atlatco	Atlatco	556,502.12	556,502.12	556,502.12	556,502.12	0.00	100%	100.0%	25/07/2023 AL 07/10/2023 75 DIAS	ARIEL SAENZ HERNANDEZ			
TOTALES :			556,502.12	556,502.12	556,502.12	556,502.12	0.00							
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-013														
25 de julio de 2023														
2023/FAISM080018	Construcción de Alumbrado Público en Bo. La Vega, Bo. Centro, Bo. El Mirador y Bo. Arriba en la Localidad de Huitznopala	Huitznopala	1,068,781.24	1,068,781.24	1,068,781.24	1,068,781.24	0.00	100%	100.0%	10/08/2023 AL 24/10/2023 75 DIAS	JAIRO SAENZ	ITAMAR CASTILLO		
2023/FAISM080019	Construcción de Drenaje Pluvial en la Localidad de El Arenal	El Arenal	1,581,521.17	1,579,878.63	1,579,878.63	1,579,878.63	0.00	100%	100.0%	15/08/2023 AL 12/11/2023 90 DIAS	JOSE NOCHEBUENA	LUIS GARCIA		
TOTALES :			2,650,302.41	2,648,659.87	2,648,659.87	2,648,659.87	0.00							
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-014														
26 de julio de 2023														
2023/FAISM080020	Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calles en localidad de Oxeloco	Oxeloco	923,632.60	923,632.60	923,632.60	923,632.60	0.00	100%	100.0%	12/08/2023 AL 26/10/2023 75 DIAS	KARLA GARCIA	GISELLE GONZALEZ		
2023/FAISM080021	Construcción de Muro de Contención en el Barrio Apanteno en la localidad de Chompetitla	Chompetitla	637,840.44	637,840.44	637,840.44	637,840.44	0.00	100%	100.0%	12/08/2023 AL 26/10/2023 75 DIAS	KARLA GARCIA	GISELLE GONZALEZ		
TOTALES :			1,561,473.04	1,561,473.04	1,561,473.04	1,561,473.04	0.00							
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-015														
28 de julio de 2023														
2023/FAISM080022	Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calle en Barrio Xocotitla en la Localidad de Zoquitipan	Zoquitipan	2,747,437.47	CANCELADO										
2023/FAISM080023	Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable en la Localidad de El Arenal	El Arenal	747,040.46	747,040.46	747,040.46	747,040.46	0.00	100%	100.0%	16/08/2023 AL 29/10/2023 75 DIAS	KARLA GARCIA	GISELLE GONZALEZ		
TOTALES :			747,040.46	747,040.46	747,040.46	747,040.46	0.00							
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-016														
04 de agosto de 2023														
2023/FAISM080024	Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable de Bo. Kalzintla en la Localidad de Huexoapa	Huexoapa	806,151.64	806,151.64	806,151.64	806,151.64	0.00	100%	100.0%	17/08/2023 AL 30/10/2023 75 DIAS	JOSE NOCHEBUENA	LUIS GARCIA		
2023/FAISM080025	Construcción de Muro de Contención en la Localidad de Acalamatitla	Acalamatitla	649,800.31	649,800.31	649,800.31	649,800.31	0.00	100%	100.0%	17/08/2023 AL 30/10/2023 75 DIAS	JOSE NOCHEBUENA	LUIS GARCIA		
TOTALES :			1,455,951.95	1,455,951.95	1,455,951.95	1,455,951.95	0.00							
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-018														
07 de agosto de 2023														
2023/FAISM080026	Construcción de Red de Distribución de Agua Potable en la Localidad de Olma	Olma	614,268.33	614,268.33	184,280.50	184,280.50	429,987.83	0%	30.0%	19/08/2023 AL 01/11/2023 75 DIAS	NORBERTO CERVANTES	RIVERA		
2023/FAISM080027	Construcción de Dren Pluvial en la Localidad de Tepehixpa	Tepehixpa	564,515.15	564,515.15	564,515.15	564,515.15	0.00	100%	100.0%	19/08/2023 AL 01/11/2023 75 DIAS	GRUPO HUASTECO, ANONIMA VARIABLE	CONSTRUCTOR SOCIEDAD DE CAPITAL		
TOTALES :			1,178,783.48	1,178,783.48	748,795.65	748,795.65	429,987.83							
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-019														
09 de agosto de 2023														
2023/FAISM080028	Construcción de Andadores y Calles de Concreto Hidráulico en la Localidad de Tepetitla	Tepetitla	1,624,287.97	1,622,625.18	486,787.55	486,787.55	1,135,837.63	0%	30.0%	30/08/2023 AL 27/11/2023 90 DIAS	NORBERTO CERVANTES	RIVERA		
TOTALES :			1,624,287.97	1,622,625.18	486,787.55	486,787.55	1,135,837.63							
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-020														
29 de agosto de 2023														
2023/FAISM080029	Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calle en Barrio Xocotitla en la Localidad de Zoquitipan	Zoquitipan	2,725,755.56	2,724,003.86	2,724,003.86	2,724,003.86	0.00	100%	100.0%	28/09/2023 AL 26/12/2023 90 DIAS	KARLA GARCIA	GISELLE GONZALEZ		
TOTALES :			2,725,755.56	2,724,003.86	2,724,003.86	2,724,003.86	0.00							
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-021														
26 de septiembre de 2023														
2023/FAISM080030	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en Bo. Cuatitajkal, Bo. Totonicapa y Bo. Pochoco en la Localidad de Mangocuatitla	Mangocuatitla	1,676,842.58	1,675,842.49	892,791.00	892,791.00	783,051.49	57%	53.3%	13/10/2023 AL 10/01/2024 90 DIAS	ARIEL SAENZ HERNANDEZ			
2023/FAISM080031	Rehabilitación de Camino Rural con Revestimiento en la Localidad de Yahualica	Yahualica	1,155,271.68	1,155,271.68	346,581.50	346,581.50	808,690.18	0%	30.0%	07/10/2023 AL 20/12/2023 75 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO		
TOTALES :			2,832,114.26	2,831,114.17	1,239,372.50	1,239,372.50	1,591,741.67							
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-022														
02 de octubre de 2023														
2023/FAISM080032	Construcción de Andadores de Concreto Hidráulico en la Localidad de Pepeyocatitla	Pepeyocatitla	298,057.31	298,057.31	89,417.19	89,417.19	808,690.18	0%	30.0%	21/10/2023 AL 03/01/2024 75 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO		
2023/FAISM080033	Construcción de Techumbre de Usos Múltiples en la Escuela Telesecundaria No. 427 C.C.T 13DTV0369C en la Localidad de Pepeyocatitla	Pepeyocatitla	1,839,184.12	1,837,671.18	551,301.35	551,301.35	1,286,369.83	0%	30.0%	28/10/2023 AL 25/01/2024 90 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO		
TOTALES :			2,137,241.43	2,135,728.49	640,718.54	640,718.54	2,095,060.01							



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAHUALICA, HGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES 2023



8 DE febrero DE 2024

OFICIO DE AUTORIZACIÓN			FECHA										
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	CONTRATADO	PAGADO	COMPROB.	POR COMPROBAR	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA		
								FIS.	FIN.				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-023													
06 de octubre de 2023													
2023/FAISM080034	Rehabilitación del Sistema de Conducción de Agua Potable en Zoquitipan	Zoquitipan	991,177.92	991,177.92	297,353.38	297,353.38	693,824.54	0%	30.0%	25/10/2023 AL 07/01/2023 75 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO	
2023/FAISM080035	Construcción de Andadores y Escalinatas de Concreto Hidráulico en la Localidad de Tecacalax	Tecacalax	492,656.63	492,656.63	492,656.63	147,796.99	344,859.64	0%	30.0%	25/10/2023 AL 07/01/2023 75 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO	
TOTALES:			1,483,834.55	1,483,834.55	790,010.01	445,150.37	1,038,684.18						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-024													
18 de octubre de 2023													
2023/FAISM080036	Construcción de Andadores de Concreto Hidráulico en Bo. Cacate, Bo. Cuatitla, Bo. Atlateno y Bo. Mangocuyo en la Localidad de Tamaucuatitla	Tamaucuatitla	471,837.40	471,837.40	141,551.22	141,551.22	ANTICIPO	0%	30.0%	01/11/2023 AL 14/01/2024 75 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO	
TOTALES:			471,837.40	471,837.40	141,551.22	141,551.22	330,286.18						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-025													
20 de octubre de 2023													
2023/FAISM080037	Construcción de Aula de Preescolar Indígena C.C.T. 13FZI0011D en La Localidad de Tlatchiyahualica	Tlatchiyahualica	527,362.25	527,362.25	158,208.68	158,208.68	369,153.57	0%	30.0%	01/11/2023 AL 14/01/2024 75 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO	
TOTALES:			527,362.25	527,362.25	1,035,170.07	1,035,170.07	451,305.79						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-026													
23 de octubre de 2023													
2023/FAISM080038	Rehabilitación de Instalación Eléctrica en Escuela Preescolar "Benito Juárez" C.C.T. 13DCC0078I en la Localidad de Pepeyocatitla	Pepeyocatitla	1,487,592.90	1,486,475.86	1,035,170.07	1,035,170.07	451,305.79	0%	69.6%	07/11/2023 AL 04/02/2024 90 DIAS	GILBERTO SANJUAN	VELAZCO	
TOTALES:			1,487,592.90	1,486,475.86	1,004,389.45	1,004,389.45	1,014,400.18						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-027													
27 de octubre de 2023													
2023/FAISM080039	Construcción de Guarniciones y Banquetas de ConcretoHidráulico del Barrio Tepepoxco a la Colonia 21 de Julio en la localidad de Santa Teresa	Santa Teresa	1,885,943.30	1,884,786.46	1,323,371.93	565,435.94	1,319,350.52	0%	30.0%	16/11/2023 AL 13/02/2024 90 DIAS	CRISTIAN LARA DE LA ROSA		
TOTALES:			1,885,943.30	1,884,786.46	138,824.76	138,824.76	ANTICIPO						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-028													
27 de octubre de 2023													
2023/FAISM080040	Construcción de Pavimentación de Calles y Andadores con Concreto Hidráulico en la localidad de Mecatitán	Mecatitán	2,020,437.43	2,018,789.63	1,004,389.45	1,004,389.45	1,014,400.18	55%	49.8%	16/11/2023 AL 13/02/2024 90 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO	
2023/FAISM080041	Construcción de Módulo de Dos Aulas Didácticas en Escuela Primaria "Benito Juárez" con C.C.T. 13DPR0827Z en la localidad de Mecatitán	Mecatitán	1,097,338.64	1,097,338.64	329,201.59	329,201.59	768,137.05	0%	30.0%	09/11/2023 AL 22/01/2024 75 DIAS	GILBERTO SANJUAN	VELAZCO	
TOTALES:			3,117,776.07	3,116,128.27	1,333,591.04	1,333,591.04	1,782,537.23						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-029													
03 de Noviembre de 2023													
2023/FAISM080042	Construcción de Escalinatas y Andadores en la Localidad de Acalamatitla	Acalamatitla	462,749.19	462,749.19	138,824.76	138,824.76	323,924.43	0%	30.0%	15/11/2023 AL 29/01/2024 75 DIAS	NORBERTO CERVANTES	RIVERA	
2023/FAISM080043	Construcción de Baños Ecológicos en la Localidad de Zacayahual	Zacayahual	2,119,384.86	2,119,384.86	216,177.20	635,815.46	1,483,569.40	0%	30.0%	18/11/2023 AL 15/02/2024 90 DIAS	MATIAS SANCHEZ ORTEGA		
2023/FAISM080044	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Bo. Abajo en la Localidad de Mesa Larga	Mesa Larga	720,590.67	720,590.67	216,177.20	216,177.20	504,413.47	0%	30.0%	15/11/2023 AL 29/01/2024 75 DIAS	NORBERTO CERVANTES	RIVERA	
TOTALES:			3,302,724.72	3,302,724.72	571,179.16	990,817.42	2,311,907.30						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-030													
03 de Noviembre de 2023													
2023/FAISM080045	Construcción de Andadores y Escalinatas de Concreto Hidráulico en la Localidad de Oxeloco	Oxeloco	520,997.69	520,997.69	156,299.31	156,299.31	364,698.38	0%	30.0%	23/11/2023 AL 05/02/2024 75 DIAS	GRUPO HUASTECONO, ANONIMA VARIABLE DE CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE CAPITAL		
2023/FAISM080046	Construcción de Muros de Contención y Andadores de Concreto Hidráulico en la Localidad de los Naranjos	los Naranjos	886,533.74	886,533.74	1,780,231.32	630,015.16	256,518.58	0%	71.1%	23/11/2023 AL 05/02/2024 75 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO	
2023/FAISM080047	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico Bo. Abajo en Calles Emiliano Zapata y 25 de Julio en la Localidad de Tlatchiyahualica	Tlatchiyahualica	2,361,049.56	2,359,989.71	707,996.91	1,780,231.32	579,758.39	78%	75.4%	18/11/2023 AL 15/02/2024 90 DIAS	KARLA CELINA CABALLERO	FAYAD	
TOTALES:			3,768,580.99	3,767,521.14	2,644,527.54	2,566,545.79	1,200,975.35						

8 DE febrero DE 2024

OFICIO DE AUTORIZACIÓN		FECHA											
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	CONTRATADO	PAGADO	COMPROB.	POR COMPROBAR	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA		
								FIS.	FIN.				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-031												14 de Noviembre de 2023	
2023/FAISM080048	Construcción deAlumbrado Público en Bo. Amolo, Bo. Centro y Bo. Nalipa en la Localidad de Santa Teresa	Santa Teresa	2,551,466.25	2,551,466.25	765,439.88	765,439.88	1,786,026.37	0%	30.0%	07/12/2023 AL 05/03/2024 90 DIAS	GILBERTO SANJUAN	VELAZCO	
2023/FAISM080049	Construcción de Muro de Contención y Andadores de Concreto Hidráulico en la Localidad de Zoquitipan	Zoquitipan	1,456,636.59	1,456,636.59	436,990.98	436,990.98	1,019,645.61	0%	30.0%	07/12/2023 AL 05/03/2024 90 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO	
2023/FAISM080050	Construcción de 16 Baños Ecológicos en la Localidad de Tlalchiyahualica	Tlalchiyahualica	2,000,261.45	2,000,261.45	600,078.44	600,078.44	1,400,183.01	0%	30.0%	07/12/2023 AL 05/03/2024 90 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO	
2023/FAISM080051	Ampliación de Pavimentación Hidráulica de Calles en la Localidad de Crisolco	Crisolco	1,067,883.44	1,067,883.44	320,365.03	320,365.03	747,518.41	30%	30.0%	25/11/2023 AL 07/02/2024	JOSE LUIS NOCHEBUENA	GARCIA	
TOTALES :			7,076,247.73	7,076,247.73	2,122,874.33	2,122,874.33	4,953,373.40						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-032												15 de Noviembre de 2023	
2023/FAISM080052	Construcción de Andadores y Escalinatas de Concreto Hidráulico en la Localidad de Tenamaxtepec	Tenamaxtepec	540,705.42	540,705.42	162,211.63	162,211.63	378,493.79	0%	30.0%	25/11/2023 AL 07/02/2024	JORGE LUIS CONTRERAS MELO	CONTRERAS	
2023/FAISM080053	Construcción de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidráulico en Bo. Centro y Bo. Corralco en la Localidad de Tlalchiyahualica	Tlalchiyahualica	1,018,610.07	1,018,610.07	558,105.72	305,583.02	460,504.35	0%	54.8%	29/11/2023 AL 11/02/2024 75 DIAS	ZURIBETH PALACIOS RIVERA		
2023/FAISM080054	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Bo. Ayoco en la Localidad de Mecatlan	Mecatlán	1,093,567.40	1,093,567.40	328,070.22	328,070.22	765,497.18	0%	30.0%	29/11/2023 AL 11/02/2024 75 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO	
TOTALES :			2,652,882.89	2,652,882.89	1,048,387.57	795,864.87	1,604,495.32						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-035												24 de Noviembre de 2023	
2023/FAISM080055	Construcción de Muro de Contención en la Localidad de Tenamaxtepec	Tenamaxtepec	205,107.84	205,107.84	202,455.58	0.00	205,107.84	0%	0.0%	02/12/2023 AL 14/02/2024 75 DIAS	JORGE LUIS CONTRERAS MELO	CONTRERAS	
TOTALES :			205,107.84	205,107.84	202,455.58	0.00	ANTICIPO						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-036												29 de Noviembre de 2023	
2023/FAISM080056	Rehabilitación de Modulo de Aulas en Escuela Preescolar "Huicacalli" con C.C.T. 13DJN0367P en la Localidad de Mecatlan	Mecatlan	1,266,199.61	1,266,199.61	743,000.50	743,000.50	523,199.11	0%	58.7%	09/12/2023 AL 21/02/2024 75 DIAS	NORBERTO CERVANTES	RIVERA	
2023/FAISM080057	Construcción de Camino Rural en la Localidad de Yahualica	Yahualica	1,302,573.87	1,302,573.87	390,772.16	390,772.16	911,801.71	0%	30.0%	09/12/2023 AL 21/02/2024 75 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO	
TOTALES :			2,568,773.48	2,568,773.48	1,133,772.66	1,133,772.66	1,435,000.82						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-037												05 de Diciembre de 2023	
2023/FAISM080058	Construcción de Camino Saca Cosechas en la Localidad de Tepetitla	Tepetitla	1,606,691.41	1,606,691.41	482,007.42	482,007.42	1,124,683.99	0%	30.0%	20/12/2023 AL 19/03/2024 90 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO	
TOTALES :			1,606,691.41	1,606,691.41	106,277.23	106,277.23	ANTICIPO						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-038												13 de Diciembre de 2023	
2023/FAISM080059	Construcción de Andador de Concreto Hidráulico de Bo. Centro a Bo. Nalipa en la localidad de Santa Teresa	Santa Teresa	534,091.33	534,091.33	160,227.40	160,227.40	373,863.93	0%	30.0%	20/12/2023 AL 03/03/2024 75 DIAS	JAIRO SAENZ	ITAMAR CASTILLO	
TOTALES :			534,091.33	534,091.33	820,383.36	820,383.36	1,914,227.84						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-039												14 de Diciembre de 2023	
2023/FAISM080060	Construcción de Muro de Contención y Pavimento de Concreto Hidráulico de calle Sin Nombre en la localidad de El Arenal	El Arenal	687,440.92	687,440.92	206,232.28	206,232.28	481,208.64	0%	30.0%	21/12/2023 AL 04/03/2024 75 DIAS	ARIEL SAENZ HERNANDEZ		
2023/FAISM080061	Construcción de Pavimentación Hidráulico de Acceso Principal de la localidad de Tenamaxtepec	Tenamaxtepec	833,008.71	833,008.71	249,902.61	249,902.61	583,106.10	0%	30.0%	21/12/2023 AL 04/03/2024 75 DIAS	KARLA CABALLERO	CELINA FAYAD	
TOTALES :			1,520,449.63	1,520,449.63	456,134.89	456,134.89	1,064,314.74						
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-040												14 de Diciembre de 2023	
2023/FAISM080062	Construcción de Alumbrado Público en calle de Acceso Principal en la localidad de El Arenal	El Arenal	354,257.44	354,257.44	106,277.23	106,277.23	247,980.21	0%	30.0%	22/12/2023 AL 05/03/2024 75 DIAS	JAIRO SAENZ	ITAMAR CASTILLO	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAHUALICA, HGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES 2023



8 DE febrero DE 2024

OFICIO DE AUTORIZACIÓN		FECHA										
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	CONTRATADO	PAGADO	COMPROB.	POR COMPROBAR	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA	
								FIS.	FIN.			
2023/FAISM080063	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Bo. Camango en la localidad de Tlalchiyahualica	Tlalchiyahualica	2,734,611.20	2,734,611.20	820,383.36	820,383.36	1,914,227.84	0%	30.0%	22/12/2023 AL 20/03/2024 90 DIAS	ANTONIO CERRILLA	MANDUJANO
TOTALES :			3,088,868.64	3,088,868.64	926,660.59	926,660.59	2,162,208.05					
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-041												
15 de Diciembre de 2023												
2023/FAISM080064	Construcción de Módulo de Dos Aulas en Escuela Primaria Emiliano Zapata con C.C.T.13DPB2724Q en la localidad de Crisolco	Crisolco	1,158,702.02	1,158,702.02	347,610.61	347,610.61	811,091.41	0%	30.0%	22/12/2023 AL 20/03/2024 90 DIAS	GRUPO HUASTECON ANONIMA VARIABLE	CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE CAPITAL
2023/FAISM080065	Construcción de Módulo de Dos Aulas Didácticas en Escuela Telesecundaria 167 con C.C.T. 13DTV0251E en la localidad de Oxeloco	Oxeloco	1,117,095.54	1,117,095.54	335,128.66	335,128.66	781,966.88	0%	30.0%	23/12/2023 AL 21/03/2024 90 DIAS	GRUPO HUASTECON ANONIMA VARIABLE	CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE CAPITAL
TOTALES :			2,275,797.56	2,275,797.56	682,739.27	682,739.27	1,593,058.29					
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-080-042												
15 de Diciembre de 2023												
2023/FAISM080066	Construcción de Pozo Profundo en la localidad de Mesa Larga	Mesa Larga	2,492,197.29	2,492,197.29	747,659.19	747,659.19	1,744,538.10	0%	30.0%	23/12/2023 AL 21/03/2024 90 DIAS	GILBERTO SANJUAN	VELAZCO
2023/FAISM080067	Construcción de Tanque de Almacenamiento en la localidad de Tlalchiyahualica	Tlalchiyahualica	1,400,367.75	1,400,367.75	420,110.33	0.00	1,400,367.75	0%	0.0%	23/12/2023 AL 21/03/2024 90 DIAS	ARIEL SAENZ HERNANDEZ	
TOTALES :			3,892,565.04	3,892,565.04	1,167,769.52	747,659.19	3,144,905.85					