

ÓRGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS _____
 UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ YAHUALICA _____
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM _____
 ENCARGADO DEL FONDO: _____ YAHUALICA _____
 EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2025 _____

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: _____ ANA BAUTISTA HERNANDEZ _____
 CARGO: _____ JEFA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS _____
 CORREO ELECTRÓNICO: _____ ABHRamirez96@gmail.com _____
 TELÉFONO(S): _____ 5618536601 _____

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
 MINISTRACIONES DIRECTAS

X

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
1	HID250302570678	REHABILITACION DE SISTEMA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUEYACTETEL - 87565	2025/FAISM080001	MUNICIPIO	\$445,420.00	\$445,420.00	\$445,420.00	\$445,420.00	\$445,420.00	\$445,420.00	100%	
2	HID250302570656	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHIATITLA - 98475	2025/FAISM080002	MUNICIPIO	\$612,000.00	\$612,000.00	\$612,000.00	\$612,000.00	\$612,000.00	\$612,000.00	100%	
3	HID250302570652	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TETLA - 106432	2025/FAISM080003	MUNICIPIO	\$2,069,975.76	\$2,069,975.76	\$2,069,975.76	\$2,069,975.76	\$1,805,619.24	\$1,805,619.24	87%	
4	HID250302570673	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE-ATLACO - 59478	2025/FAISM080004	MUNICIPIO	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	100%	
5	HID250302570645	REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DE GRAVA DE TECACALAX-CRISOLCO DEL KM 0+000 AL KM 1+500. - 59810	2025/FAISM080005	MUNICIPIO	\$2,134,519.49	\$2,134,519.49	\$2,134,519.49	\$2,134,519.49	\$2,134,519.49	\$2,134,519.49	100%	
6	HID250302570676	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SALIDA A OLMA EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA - 59813	2025/FAISM080006	MUNICIPIO	\$470,490.00	\$470,490.00	\$470,490.00	\$470,490.00	\$470,490.00	\$470,490.00	100%	
7	HID250302570665	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE XÓCHITL - 59814	2025/FAISM080007	MUNICIPIO	\$777,347.00	\$777,347.00	\$777,347.00	\$777,347.00	\$777,347.00	\$777,347.00	100%	
8	HID250302570648	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHOMPELETLA - 102796	2025/FAISM080008	MUNICIPIO	\$481,450.00	\$481,450.00	\$481,450.00	\$481,450.00	\$481,450.00	\$481,450.00	100%	
9	HID250302570633	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHIATITLA - 60350	2025/FAISM080009	MUNICIPIO	\$843,742.32	\$843,742.32	\$843,742.32	\$843,742.32	\$843,742.32	\$843,742.32	100%	
10	HID250302570640	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA LARGA - 60352	2025/FAISM080010	MUNICIPIO	\$924,000.00	\$924,000.00	\$924,000.00	\$924,000.00	\$277,200.00	\$277,200.00	30%	
11	HID250302570659	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA - 104485	2025/FAISM080011	MUNICIPIO	\$661,599.46	\$661,599.46	\$661,599.46	\$661,599.46	\$661,599.46	\$661,599.46	100%	
12	HID250302570654	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 60354	2025/FAISM080012	MUNICIPIO	\$1,068,900.00	\$1,068,900.00	\$1,068,900.00	\$1,068,900.00	\$863,989.94	\$863,989.94	81%	
13	HID250302570672	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATALCO - 106647	2025/FAISM080013	MUNICIPIO	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$762,222.47	\$762,222.47	90%	
14	HID250302570662	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 80690	2025/FAISM080014	MUNICIPIO	\$1,476,000.00	\$1,476,000.00	\$1,476,000.00	\$1,476,000.00	\$1,083,520.99	\$1,083,520.99	73%	
15	HID250302570627	CONSTRUCCION DE GALERA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA 575 C.C.T. 13DTV06060 EN LA LOCALIDAD DE TENAMANTEPEC. - 104327	2025/FAISM080015	MUNICIPIO	\$4,128,249.00	\$4,128,249.00	\$4,128,249.00	\$4,128,249.00	\$2,874,535.31	\$2,874,535.31	70%	
16	HID250302570674	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - 98819	2025/FAISM080016	MUNICIPIO	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	100%	
17	HID250302570667	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE EN BO. CHINCONCO EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA - 87787	2025/FAISM080017	MUNICIPIO	\$1,584,140.00	\$1,584,140.00	\$1,584,140.00	\$1,584,140.00	\$475,242.00	\$475,242.00	30%	

ÓRGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS
 UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ YAHUALICA
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM
 ENCARGADO DEL FONDO: _____ YAHUALICA
 EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2025

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: _____ ANA BAUTISTA HERNANDEZ
 CARGO: _____ JEFA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS
 CORREO ELECTRÓNICO: _____ ABHRamirez96@gmail.com
 TELÉFONO(S): _____ 5618536601

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
 MINISTRACIONES DIRECTAS

X

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
47	HID250302570653	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO RANCHO NUEVO DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 109916		MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
48	HID250302570655	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO NALIPA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 106904		MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
49	HID250302570657	CONSTRUCCION DE LOSA DE ALCANTARILLA EN BO. CAMANGO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA. - 106894		MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
50	HID250302570658	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN - 60351		MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
51	HID250302570659	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA - 104485		MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
52	HID250302570663	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA, MUNICIPIO DE YAHUALICA, HIDALGO - 114791		MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
53	HID250302570661	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO MANJUEL ALTAMIRANO C.C.T. 13DPB0191G DE LA LOCALIDAD DE ATLALCO. - 114110		MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
54	HID250302570660	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BO. AMOLO A BO. LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 106836		MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
55	HID250302570666	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 106966		MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
56	HID250302570630	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA - 107509		MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
57	HID250302570631	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE ANGELES DE LA LOCALIDAD DE YAHUALICA - 115394		MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
TOTAL					\$ 28,657,424.14	\$ 31,028,130.14	\$ 31,028,130.14	\$ 28,697,972.73	\$ 15,818,308.22	\$ 15,818,308.22	37%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA. NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
 ARQ. ANA BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
 C.P. TANIA BAUTISTA BAUTISTA
 TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 C. FRANCISCA LARA VELAZQUÉZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE YAHUALICA