

ÓRGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS
 UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ YAHUALICA
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM
 ENCARGADO DEL FONDO: _____ YAHUALICA
 EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2025

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: ANA BAUTISTA HERNANDEZ
 CARGO: JEFA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS
 CORREO ELECTRÓNICO: ABHRamirez96@gmail.com
 TELÉFONO(S): 5618536601

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
 MINISTRACIONES DIRECTAS

X

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
15	HID250302570670	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ACALAMATITLA - 98427	2025/FAISM080023	MUNICIPIO	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	100%	
16	HID250302570675	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ANDADORES Y ESCALINATA, EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA - 85782	2025/FAISM080024	MUNICIPIO	\$878,700.00	\$878,700.00	\$878,700.00	\$878,700.00	\$878,700.00	\$878,700.00	100%	
17	HID250302570649	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETA EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUITZNOPALA - 101403	2025/FAISM080025	MUNICIPIO	\$404,490.00	\$404,490.00	\$404,490.00	\$404,490.00	\$404,490.00	\$404,490.00	100%	
18	HID250302570637	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA - 87784	2025/FAISM080026	MUNICIPIO	\$2,330,157.41	\$2,330,157.41	\$2,330,157.41	\$2,330,157.41	\$2,330,157.41	\$2,330,157.41	100%	
19	HID250302570646	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ATLAJCO - 102887	2025/FAISM080027	MUNICIPIO	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	100%	
20	HID250302570671	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOXOLPA YAHUALICA - 87718	2025/FAISM080028	MUNICIPIO	\$1,898,412.95	\$1,898,412.95	\$1,898,412.95	\$1,898,412.95	\$1,898,412.95	\$1,898,412.95	100%	
21	HID250402608141	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ATALCO - 121204	2025/FAISM080029	MUNICIPIO	\$854,791.00	\$854,791.00	\$854,791.00	\$854,791.00	\$854,791.00	\$854,791.00	100%	
22	HID250302570669	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUEYACTETL - 94207	2025/FAISM080030	MUNICIPIO	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	100%	
23	HID250302570639	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CRISOLCO - 100686	2025/FAISM080031	MUNICIPIO	\$694,206.00	\$694,206.00	\$694,206.00	\$694,206.00	\$694,206.00	\$694,206.00	100%	
24	HID250302570642	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ALCANTARILLA EN BO. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA - 106492	2025/FAISM080032	MUNICIPIO	\$3,361,300.00	\$3,361,300.00	\$3,361,300.00	\$3,361,300.00	\$3,361,300.00	\$3,361,300.00	100%	
25	HID250302599278	Construcción de pozo profundo para uso público, en la localidad de Mecatán, municipio de Yahualica, Estado de Hidalgo	2025/FAISM080033	MUNICIPIO	\$3,264,698.67	\$3,264,698.67	\$3,264,698.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50%	
26	HID250302595355	ESTUDIO GEOFISICO PARA ESTABLECER Y ANALIZAR MARCOS GEOLOGICOS E HIDROLOGICOS PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MESA LARGA - 4925	2025/FAISM080403	MUNICIPIO	\$410,042.42	\$410,042.42	\$410,042.42	\$410,042.42	\$410,042.42	\$410,042.42	100%	
27	HID250302570668	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 60355	2025/FAISM080034	MUNICIPIO	\$1,715,070.00	\$1,715,070.00	\$1,715,070.00	\$1,715,070.00	\$514,521.00	\$514,521.00	30%	
28	HID250302570677	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BO. 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE YAHUALICA - 105410	2025/FAISM080035	MUNICIPIO	\$486,622.00	\$486,622.00	\$486,622.00	\$486,622.00	\$0.00	\$0.00	100%	

ÓRGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS
 UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ YAHUALICA
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM
 ENCARGADO DEL FONDO: _____ YAHUALICA
 EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2025

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: _____ ANA BAUTISTA HERNANDEZ
 CARGO: _____ JEFA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS
 CORREO ELECTRÓNICO: _____ ABHRamirez96@gmail.com
 TELÉFONO(S): _____ 5618536601

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
 MINISTRACIONES DIRECTAS

X

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
29	HID250302570643	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. - 112697	2025/FAISM080036	MUNICIPIO	\$761,904.00	\$761,904.00	\$761,904.00	\$761,904.00	\$761,904.00	\$761,904.00	100%	
30	HID250302570626	CONSTRUCCION DE LOSA DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE OXELOCO - 113502	2025/FAISM080037	MUNICIPIO	\$227,670.00	\$227,670.00	\$227,670.00	\$227,670.00	\$68,301.00	\$68,301.00	30%	
31	HID250302570628	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE TEPETITLA PRIMERA ETAPA - 94516	2025/FAISM080038	MUNICIPIO	\$2,541,043.19	\$2,541,043.19	\$2,541,043.19	\$2,541,043.19	\$762,312.96	\$762,312.96	30%	
32	HID250302570647	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUEXOAPA - 100250	2025/FAISM080039	MUNICIPIO	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$877,044.23	\$877,044.23	88%	
33	HID250302570664	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PEPEYOCATITLA. - 105772	2025/FAISM080040	MUNICIPIO	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$495,000.00	\$495,000.00	30%	
34	HID250302570631	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE ANGELES DE LA LOCALIDAD DE YAHUALICA - 115394	2025FAISM080041	MUNICIPIO	\$220,941.59	\$220,941.59	\$220,941.59	\$220,941.59	\$66,282.48	\$66,282.48	30%	
35	HID250302570644	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO ABAJO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA - 114037	2025/FAISM080042	MUNICIPIO	\$2,329,306.13	\$2,329,306.13	\$2,329,306.13	\$2,329,306.13	\$698,791.84	\$698,791.84	30%	
36	HID250402608139	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN - 121335	2025/FAISM080043	MUNICIPIO	\$1,678,153.00	\$1,678,153.00	\$1,678,153.00	\$1,678,153.00	\$503,445.90	\$503,445.90	30%	
37	HID250402608140	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TECACALAX - 119441	2025/FAISM080044	MUNICIPIO	\$998,017.00	\$998,017.00	\$998,017.00	\$998,017.00	\$834,579.22	\$834,579.22	84%	
38	HID250302570657	CONSTRUCCION DE LOSA DE ALCANTARILLA EN BO. CAMANGO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA. - 106894	2025/FAISM080045	MUNICIPIO	\$1,951,898.52	\$1,951,898.52	\$1,951,898.52	\$1,951,898.52	\$585,569.56	\$585,569.56	30%	
39	HID250302570635	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y LOSA DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE TAMALCUATITLA - 113254	2025/FAISM080046	MUNICIPIO	\$564,277.00	\$564,277.00	\$564,277.00	\$564,277.00	\$169,283.10	\$169,283.10	30%	
40	HID250302570655	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO NALIPA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 106904	2025/FAISM080047	MUNICIPIO	\$1,355,860.00	\$1,355,860.00	\$1,355,860.00	\$1,355,860.00	\$406,758.00	\$406,758.00	30%	
41	HID250302570636	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN. - 114437	2025/FAISM080048	MUNICIPIO	\$1,918,000.00	\$1,918,000.00	\$1,918,000.00	\$1,918,000.00	\$575,400.00	\$575,400.00	30%	
42	HID250302570663	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA, MUNICIPIO DE YAHUALICA, HIDALGO - 114791	2025/FAISM080049	MUNICIPIO	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	30%	

ÓRGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS
 UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ YAHUALICA
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM
 ENCARGADO DEL FONDO: _____ YAHUALICA
 EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2025

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: _____ ANA BAUTISTA HERNANDEZ
 CARGO: _____ JEFA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS
 CORREO ELECTRÓNICO: _____ ABHRamirez96@gmail.com
 TELÉFONO(S): _____ 5618536601

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
 MINISTRACIONES DIRECTAS

X

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
43	HID250302570660	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BO. AMOLO A BO. LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 106836	2025/FAISM080050	MUNICIPIO	\$1,328,740.00	\$1,328,740.00	\$1,328,740.00	\$1,328,740.00	\$398,622.00	\$398,622.00	30%	
44	HID250302570629	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 114792	2025/FAISM080052	MUNICIPIO	\$873,260.87	\$873,260.87	\$873,260.87	\$873,260.87	\$261,978.26	\$261,978.26	30%	
45	HID250302570653	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO RANCHO NUEVO DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 109916	2025/FAISM080054	MUNICIPIO	\$1,460,470.00	\$1,460,470.00	\$1,460,470.00	\$1,460,470.00	\$438,141.00	\$438,141.00	30%	
46	HID250302570630	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUALICA - 107509	2025/FAISM080055	MUNICIPIO	\$859,110.00	\$859,110.00	\$859,110.00	\$859,110.00	\$257,733.00	\$257,733.00	30%	
47	HID250302570658	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN - 603651	2025/FAISM080056	MUNICIPIO	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	30%	
48	HID250302570634	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. COCHOAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA - 114680	2025/FAISM080057	MUNICIPIO	\$1,101,701.42	\$1,101,701.42	\$1,101,701.42	\$1,101,701.42	\$330,510.43	\$330,510.43	30%	
49	HID250302570661	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 13DPB0191G DE LA LOCALIDAD DE ATLALCO. - 114110	2025/FAISM080058	MUNICIPIO	\$1,435,871.00	\$1,435,871.00	\$1,435,871.00	\$1,435,871.00	\$430,761.30	\$430,761.30	30%	
50	HID250302570666	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 106966	CANCELAR	MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	EL PROYECTO NO SE EJECUTARA DEBIDO A LA FALTA DE VALIDACION POR PARTE DEL AREA TECNICA
TOTAL					\$ 63,427,116.09	\$ 64,560,322.09	\$ 64,560,322.09	\$ 61,295,623.42	\$ 41,474,646.98	\$ 41,474,646.98	70%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
 EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.
 NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
 ARO. ANA BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
 C.P. TANIA BAUTISTA BAUTISTA
 TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 C. FRANCISCA LARA VELAZQUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE YAHUALICA